



ORGANO RECTOR: MUNICIPIO
UNIDAD PRESUPUESTAL: TLAHUILTEPA
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FASIM
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SIFT
NOMBRE: MARIO HERNANDEZ PALAFOX
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS
CORREO ELECTRONICO: mario.palafox2024@gmail.com
TELEFONO(S): 7714039558

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA
MINISTRACIONES DIRECTAS

☒

☐

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL							PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECADUADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO			
1	HID350202528682	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL DURAZNITO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 27342	2025/FASIM071001	TLAHUILTEPA	538,485.03	538,485.03	538,485.03	0.00	0.00	0.00		0%	
2	HID350202539550	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CALLE RUMBO A LA IGLESIA - 38579	2025/FASIM071002	TLAHUILTEPA	466,613.27	466,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	
3	HID350202528685	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SANTIAGO CALLE RUMBO A LA IGLESIA - 27244	2025/FASIM071003	TLAHUILTEPA	777,466.94	777,466.94	777,466.94	0.00	0.00	0.00		0%	
4	HID350202528669	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE ZARAGOZA CALLE SIN NOMBRE - 28285	2025/FASIM071004	TLAHUILTEPA	661,155.58	661,155.58	661,155.58	0.00	0.00	0.00		0%	
5	HID350202528683	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA BARRIO LA REFORMA CALLE PRINCIPAL - 27167	2025/FASIM071005	TLAHUILTEPA	479,923.79	479,923.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	
6	HID350202539552	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA UNION CALLE SIN NOMBRE - 27592	2025/FASIM071006	TLAHUILTEPA	395,655.67	395,655.67	395,655.67	0.00	0.00	0.00		0%	
7	HID350202539549	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE AGUA EL CUERO CALLE SIN NOMBRE - 40789	2025/FASIM071007	TLAHUILTEPA	550,091.43	550,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	

[Handwritten signature]

[Handwritten number 8]


[Handwritten mark]

MONEDAS DE RETORNO PROYECTADA														PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	FECHA DE LA OBRA O PROYECTO	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MODIFICADO	RECALCULADO (MONEDAS DE)	CONVERTIDO	DE UNIDAD	EFFECTIVO	PASADO					
8	HID/50202528575	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1008	TLAHUATEPA	469,935.11	469,935.11	469,935.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
9	HID/50202528580	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1009	TLAHUATEPA	393,206.97	393,206.97	393,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
10	HID/50202528576	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1010	TLAHUATEPA	520,050.66	520,050.66	520,050.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
11	HID/50202528584	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1011	TLAHUATEPA	469,935.11	469,935.11	469,935.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
12	HID/50202528578	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1012	TLAHUATEPA	469,230.01	469,230.01	469,230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
13	HID/50202528553	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1014	TLAHUATEPA	469,230.02	469,230.02	469,230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
14	HID/50202528581	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1015	TLAHUATEPA	778,761.33	778,761.33	778,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
15	HID/50202528551	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1016	TLAHUATEPA	1,715,451.08	1,715,451.08	1,715,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
16	HID/50202528579	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1017	TLAHUATEPA	692,986.54	692,986.54	692,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			
17	HID/50202528556	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUATEPA LOCALIDAD DE LA CALLE PRINCIPAL - 2025/	2025/FEB/07/1018	TLAHUATEPA	414,306.84	414,306.84	414,306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%			

MB

[Signature]

[Signature]



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Nº	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTOS DE INGRESOS PROYECTADA							PROPORCIÓN DE AVANCE (ISSD)	OBSERVACIONES
					RECIBIDO	RECAUDADO (PAGOS RECIBIDOS)	OTROS PAGOS RECIBIDOS	DE FOLIOS RECIBIDOS	EFECTIVO	PAGADO			
18	HID500203526577	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE TRACIO CALLE SIN NOMBRAR 28335	2025/FALSM072019	TLAHUILTEPA	500,000.03	500,000.93	500,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
19	HID500203526587	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE NUTIVA CALLE SIN NOMBRAR 42223	2025/FALSM072020	TLAHUILTEPA	539,103.73	539,103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
20	HID500203526588	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL DOCTOR CALLE SIN NOMBRAR 42244	2025/FALSM072021	TLAHUILTEPA	529,079.01	529,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
TOTAL					\$ 12,509,812.25	\$ 12,509,812.25	\$ 12,509,812.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		

NOTA: EL FORMARIO DEBE LLENARSE POR TONO Y/O PROGRAMAS FEDERALES Y CERRAR ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
 EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTÍTULOS POR ORDEN.
 NO OLVIDO COMENTAR QUE EL DIBUJO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMARIO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTREGANTE QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
 ING. LILIANA ORTEGA BUSTAMANTE
 ENLACE DEL R.F.T. PARA EL F.A.S.M.

RECIBIÓ
 ANDRÉS MANUEL PÉREZ PALATOX
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ
 LIC. DIANA LÓPEZ RANGEL
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

GOBIERNO MUNICIPAL
 TLAHUILTEPA