

Nº	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONITORIO DE RECURSO PRESUPUESTAL						PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (IMPSTRADO)	COMPROBANTADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
18	HID250203528666	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE AGUA TAPADA CALLE SIN NOMBRE. - 3063	2025/FASMO71018	TLAHUITEPA	411,306.94	414,306.84	414,306.84	408,949.42	408,949.42	408,949.42	100%	
19	HID250203528677	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE BACEL SACEDO CALLE SIN NOMBRE. - 28335	2025/FASMO71019	TLAHUITEPA	580,000.93	580,000.93	580,000.93	572,500.92	572,500.92	572,500.92	100%	
20	HID250203528667	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE NUESTRA SEÑAL CALLE SIN NOMBRE. - 42723	2025/FASMO71020	TLAHUITEPA	839,103.73	839,103.73	839,103.73	0.00	0.00	0.00	95%	
21	HID250203528668	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE EL DOMINIO CALLE SIN NOMBRE. - 42844	2025/FASMO71021	TLAHUITEPA	829,079.01	829,079.01	829,079.01	643,250.49	643,250.49	643,250.49	95%	
22	HID250203520391	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE XOPA PRIMERA ETAPA. - 67238	2025/FASMO71022	TLAHUITEPA	681,629.26	681,629.26	681,629.26	665,241.56	665,241.56	665,241.56	90%	
23	HID250203520390	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO. - 69130	2025/FASMO71023	TLAHUITEPA	501,971.77	501,971.77	501,971.77	0.00	0.00	0.00	20%	
24	HID250203520389	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE CERRO DEL AGUA CALLE PRINCIPAL. - 76575	2025/FASMO71024	TLAHUITEPA	591,886.17	591,886.17	591,886.17	177,565.85	177,565.85	177,565.85	5%	
25	HID250203520388	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. - 74322	2025/FASMO71025	TLAHUITEPA	1,170,429.18	1,170,429.18	1,170,429.18	0.00	0.00	0.00	0%	
26	HID250203520392	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE IZTAPALCOHUA. - 72215	2025/FASMO71026	TLAHUITEPA	979,997.12	979,997.12	979,997.12	0.00	0.00	0.00	10%	
27	HID250203520397	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE EL PALMAR. - 71168	2025/FASMO71027	TLAHUITEPA	1,277,399.23	1,277,399.23	1,277,399.23	0.00	0.00	0.00	0%	
28	HID250203520393	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUITEPA LOCALIDAD DE CHICHICATLA. - 71731	2025/FASMO71028	TLAHUITEPA	614,120.29	614,120.29	614,120.29	0.00	0.00	0.00	0%	



TLAHUITEPA
GOBIERNO MUNICIPAL

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTOS DE RECURSO PRESUPUESTAL							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECALCULADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO			
8	HID25020328675	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL NOBLE CALLE PRINCIPAL - 28224	2025/FAISM071008	TLAHUILTEPA	469,935.11	469,935.11	469,935.11	374,846.48	374,846.48	374,846.48		100%	
9	HID25020328680	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE BOCA DE LEON CALLE SIN NOMBRE - 27732	2025/FAISM071009	TLAHUILTEPA	393,206.97	393,206.97	393,206.97	117,962.09	117,962.09	117,962.09		40%	
10	HID25020328676	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE CAMARONES CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 40930	2025/FAISM071010	TLAHUILTEPA	520,050.86	520,050.86	520,050.86	513,326.06	513,326.06	513,326.06		100%	
11	HID25020328684	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA LAGUNA CALLE PRINCIPAL - 27184	2025/FAISM071011	TLAHUILTEPA	469,935.11	469,935.11	469,935.11	377,743.71	377,743.71	377,743.71		100%	
12	HID25020328678	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA CALLE SIN NOMBRE - 27338	2025/FAISM071012	TLAHUILTEPA	405,230.01	405,230.01	405,230.01	320,027.20	320,027.20	320,027.20		90%	
13	HID25020328695	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MIRAFLORES CALLE SIN NOMBRE - 68133	2025/FAISM071013	TLAHUILTEPA	508,299.15	508,299.15	508,299.15	501,726.32	501,726.32	501,726.32		100%	
14	HID25020328653	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE ACERA - 30122	2025/FAISM071014	TLAHUILTEPA	462,398.02	462,398.02	462,398.02	138,719.41	138,719.41	138,719.41		20%	
15	HID25020328661	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE NUEVO MONTERREY CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 27928	2025/FAISM071015	TLAHUILTEPA	778,761.33	778,761.33	778,761.33	672,041.60	672,041.60	672,041.60		100%	
16	HID25020328651	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE ACAPA CALLE NIÑOS HERIDOS - 28479	2025/FAISM071016	TLAHUILTEPA	1,715,451.08	1,715,451.08	1,715,451.08	514,635.32	514,635.32	514,635.32		0%	
17	HID25020328679	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE IZARDI CARDENAS CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 27429	2025/FAISM071017	TLAHUILTEPA	662,986.54	662,986.94	662,986.54	198,895.96	198,895.96	198,895.96		60%	



TLAHUILTEPA
GOBIERNO MUNICIPAL

ORGANO RECTOR:
MUNICIPIO

UNIDAD PRESUPUESTAL:
TLAHUILTEPA

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA:
FAISM

BIENIO DEL RECURSO:
2025

DATOS DEL ENLACE SRFIT

NOMBRE:
MARIO HERNANDEZ PALMOR

CARGO:
DIRECTOR DE OBRAS

CORREO ELECTRÓNICO:
mario.palmo2024@gmail.com

TELÉFONO(S):
7714039589

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA


MINISTRACIONES DIRECTAS

X

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL							PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECIBIDO (PARRISADO)	COMPROMETIDO	ENTREGADO	LIBERADO	PASADO			
1	HID25020328682	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE EL DURAZNITO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 27142	2025/FAISM071001	TLAHUILTEPA	538,485.03	538,485.03	538,485.03	161,545.51	161,545.51	161,545.51		90%	
2	HID25020339950	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CALLE RUMBO A LA IGLESIA - 38579	2025/FAISM071002	TLAHUILTEPA	466,613.27	466,613.27	466,613.27	412,288.34	412,288.34	412,288.34		95%	
3	HID25020328685	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE SANTIAGO CALLE RUMBO A LA IGLESIA - 27244	2025/FAISM071003	TLAHUILTEPA	777,466.94	777,466.94	777,466.94	233,240.09	233,240.09	233,240.09		90%	
4	HID25020328689	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE PARAGUZA CALLE SIN NOMBRE - 28285	2025/FAISM071004	TLAHUILTEPA	661,155.58	661,155.58	661,155.58	652,606.15	652,606.15	652,606.15		100%	
5	HID25020328683	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA UNION CALLE LA REFORMA CALLE PRINCIPAL - 27167	2025/FAISM071005	TLAHUILTEPA	479,920.79	479,920.79	479,920.79	143,976.24	143,976.24	143,976.24		95%	
6	HID25020339952	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE LA UNION CALLE SIN NOMBRE - 27592	2025/FAISM071006	TLAHUILTEPA	395,655.67	395,655.67	395,655.67	118,696.70	118,696.70	118,696.70		95%	
7	HID25020339949	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE AGUA DEL CUERO CALLE SIN NOMBRE - 40789	2025/FAISM071007	TLAHUILTEPA	550,091.43	550,091.43	550,091.43	352,563.26	352,563.26	352,563.26		95%	







TLAHUILTEPA
GOBIERNO MUNICIPAL

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MANTENIMIENTO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO		
29	HID509003570387	AMPLIACION DE CAMINO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE XILOCUATITLA A POCITOS.- 75038	2025/FAISM071029	TLAHUILTEPA	909,555.34	909,555.34	909,555.34	0.00	0.00	0.00	80%	
30	HID509003570386	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TLAHUILTEPA CENTRO CALLE PASQUAL MORALES.- 77907	2025/FAISM071030	TLAHUILTEPA	1,139,483.72	1,139,483.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
31	HID509003570399	CONSTRUCCION DE CABETEPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TLAHUILTEPA TRAMO NUEVO MONTEREYA POCITOS.- 82600	2025/FAISM071031	TLAHUILTEPA	2,418,119.93	2,418,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
32	HID509003570386	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE TLAHUILTEPA BARRIO DE LINDAYATLA.- 80458	2025/FAISM071032	TLAHUILTEPA	947,310.58	947,310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
33	HID509003570394	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE XILOCUATITLA.- 83594	2025/FAISM071033	TLAHUILTEPA	628,624.74	628,624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
34	HID509003570398	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE.- 87340	2025/FAISM071034	TLAHUILTEPA	701,487.27	701,487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
TOTAL					\$ 25,680,148.00	\$ 25,680,148.00	\$ 19,845,121.16	\$ 8,072,388.68	\$ 8,272,348.68	\$ 8,272,348.68		

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTÍTULOS POR OBRA.
NO OMITIR COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DE EL ELABORADOR.

ELABORÓ

ING. CARLOS ALBERTO ARIZMENDIS MARTINEZ
ENLACE DEL R.F.T. PARA EL FAISM.



RECIBIÓ
ING. MARCO FERNANDEZ PALAFOX
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



TLAHUILTEPA
GOBIERNO MUNICIPAL

TLAHUILTEPA
GOBIERNO MUNICIPAL